



COMUNE DI BRESSANA BOTTARONE

Provincia di Pavia



Progetto realizzato con il contributo della

Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per lo Sport

Progetto Sport e Periferie

Contributo a valere sul Fondo Sport e Periferie annualità 2022

Euro 298.900,00 D.P.C.M. registrato dalla Corte dei Conti il 24.07.2023 al n. 2076

Compartecipazione Ente pubblico beneficiario Euro 70.500,00

N. 155 del Reg. Gen.le

N. 50 Reg/Serv. 3

Data: 19.04.2024

OGGETTO: FONDO SPORT E PERIFERIE 2022 - Affidamento lavori di "MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRO SPORTIVO COMUNALE"

(art. 50 comma 1 lett c) del D.Lgs. n. 36/2023)

CUP: G44J22000270005

CIG: B0C9D62A37

R.U.P. : Geom. BONFOCO Luigino

Impresa: **SPORTURF - FADINI IMPIANTI S.r.l.**

Corso Lodi 109/1 - 20139 MILANO

Lettera commerciale in data **09/05/2024** prot. 4978

Importo contrattuale: **€ 260.571,05**

VERBALE FINE LAVORI

L'anno 2024 il giorno 10 del mese di dicembre, il sottoscritto Ing. BRUGNA Alessandro, in qualità di Direttore dei Lavori, a seguito di opportuno preavviso, ha convocato sui luoghi di cantiere l'Impresa Appaltatrice **SPORTURF - FADINI IMPIANTI S.r.l.** nella persona del signor Dottor FADINI Federico ed il R.U.P. Geom. BONFOCO Luigino per conto della Stazione Appaltante,

VISTI

- Il progetto esecutivo approvato con delibera della G.C. n° 11 del 24/02/2024 relativo ai lavori di "manutenzione straordinaria al Centro sportivo comunale",
- Il verbale di consegna dei lavori del 03 giugno 2024 ed inizio lavori con termine ultimo per la consegna stabilita per il 30 ottobre 2024 (giorni 150),
- Visto il verbale di sospensione lavori del 28 ottobre 2024 con il quale venivano sospesi i lavori a partire dal 29 ottobre 2024 a causa di sopravvenute problematiche alla rete gas-metano che collegano la centrale termica,
- Visto il verbale di ripresa dei lavori del 25 novembre 2024 ove si poneva come termine ultimo della fine lavori di contratto la data del 07 dicembre 2024,
- Visto l'art. 107 comma 5 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. con il quale si prevedono le necessarie constatazioni in contraddittorio sullo stato di ultimazione dei lavori,

HA PROCEDUTO

Alla verifica dei lavori eseguiti sulla base del progetto suindicato.

Sulla base delle verifiche eseguite e in considerazione del fatto che tutti i lavori contrattualmente previsti e dettagliatamente descritti dagli elaborati, capitolato speciale d'appalto e ulteriori documentazione di dettaglio, sono stati eseguiti e ultimati in tutte le loro parti, non risultano parti dell'opera o specifiche lavorazioni non complete, non sono emerse lavorazioni non correttamente eseguite o con evidenti difetti di realizzazione per i quali si richiede la rimozione e nuova esecuzione delle opere stesse

CERTIFICA

che i lavori specificati in oggetto sono stati ultimati nel giorno **07/12/2024** come previsto dal verbale di ripresa del 25 novembre 2024, comunicato dall'Impresa e che gli stessi sono stati eseguiti in tempo utile ai fini di quanto previsto dal contratto principale di appalto e dal capitolato speciale.

Il presente verbale, previa lettura e conferma, viene sottoscritto dagli intervenuti.

L'Impresa Esecutrice

Il Direttore dei Lavori

(SPORTURF - FADINI IMPIANTI S.r.l.)

(Ing. Alessandro BRUGNA)


SPORTURF - FADINI IMPIANTI s.r.l.

Bressana Bottarone, 10/12/2024

